



**AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS Nº 267 /2023 - SME**

O **CONSELHO GESTOR LUZ DA VIDA** da Unidade Educacional **CMEI PARQUE AMAZÔNIA** que integra o organograma da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia, com o auxílio da Gerência de Acompanhamento e Manutenção da Rede Física, que fará a parte instrumental e orientação da contratação, solicita que esse aviso de cotação seja publicado no site da Secretaria Municipal de Educação: <https://sme.goiania.go.gov.br> para o conhecimento dos interessados, tornando público que receberá propostas orçamentárias dentro do prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da data da publicação deste, para atender a **CMEI PARQUE AMAZÔNIA**, conforme especificações das planilhas em anexo. (Processo SEI nº **23.24.000018224-6**).

Enviar para o e-mail: [cparqueamazonia@gmail.com](mailto:cparqueamazonia@gmail.com) com cópia para os emails [diretusme.propostas2023@gmail.com](mailto:diretusme.propostas2023@gmail.com) e [redefisica.propostas2023@gmail.com](mailto:redefisica.propostas2023@gmail.com)

(Assunto: **CMEI PARQUE AMAZÔNIA, SEI: 23.24.000018224-6**).

**Objeto da contratação:** Cobertura de duas salas modulares com estrutura de metalon e montagem de toda a cobertura em telhas de zinco, instalação de calha em zinco no refeitório e serviço de montagem de tubulação hidráulica no refeitório.

Para participar deste processo de dispensa de licitação, a empresa deverá obrigatoriamente apresentar as seguintes certidões, para comprovação de habilitação jurídica, regularização fiscal, trabalhista, social e qualificação técnica.

1- Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral.  
[http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/cnpjreva\\_so\\_licitacao.asp](http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/cnpjreva_so_licitacao.asp)

2- Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e da Dívida Ativa da União.  
<https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacaotributaria/certidoes-e-situacao-fiscal>

3- Regularidade do Empregador (CAIXA).  
<https://consultacrf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf>

4- Certidão de Débitos Inscrito em Dívida Ativa- Negativa (Estadual).  
[https://www.economia.go.gov.br/index.php?option=com\\_content&view=article&id=4663&catid=39](https://www.economia.go.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=4663&catid=39)



- 5- Certidão de Débitos Trabalhistas.  
<https://www.tst.jus.br/servicos>
- 6- Certidão Negativa de Débitos (ISSQN/ Taxas e Multas) Municipal.  
<https://www.goiania.go.gov.br/sistemas/scarr/asp/scarr30000f0.asp>
- 7- Certidão Municipal (IPTU, ITU e Taxas).  
[https://www.goiania.go.gov.br/sing\\_servicos/certidao-negativa-dedebitos-iptu-itu-taxas/](https://www.goiania.go.gov.br/sing_servicos/certidao-negativa-dedebitos-iptu-itu-taxas/)
- 8- Registro no Conselho Regional de Engenharia (CREA\_GO) ou Registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO).

**OBSERVACÕES:**

- A descrição dos objetos devem ser as mesmas especificadas nas planilhas em anexo.
- Na proposta deverá conter: Prazo de validade da proposta (mínimo de 30 dias,), data, prazo de entrega dos produtos, dados da empresa (razão social, nome fantasia, endereço, CNPJ, inscrição estadual, telefone e assinatura do responsável) e especificações dos produtos.
- A proposta deverá vir em **PAPEL TIMBRADO, ASSINADO e CARIMBADO.**
- A proposta deverá ser enviada para o e-mail da Unidade Educacional mencionado acima.
- De acordo com a Lei 14.133 de 1º de abril de 2021. Art. 59. “§ 4º.’ No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas **INEXEQUÍVEIS** as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração.”

Goiânia, 20 de junho de 2023.

ITEM	MATERIAL	UNID.	QUANT	UNIT.	TOTAL
1	Metalon de 40x30 #18;	barra	20		
2	Metalon de 20x20 #18;	barra	25		
3	Eletrodo 2,5mm;	kg	8		
4	Disco de corte para lixadeira 4'x7/8 ;	Unid.	10		
5	Folha de zinco 0,40 mm;	m	50		
6	Metalon de 40x20 #18;	barra	12		
7	Telha trapezoidal 6,50x1,00 m;	Unid.	25		
8	Parafuso autobrocante 1';	Unid.	1000		
9	Calha de zinco;	m	65		
10	Tubo PVC 100 mm;	barra	6		
11	Joelho PVC 100;	Unid.	12		
12	Pu Veda calha;	tubo	8		
13	Metalon 50x30 #18;	barra	50		
14	Metalon 30x30 #18;	barra	15		
15	Perfil enrijecido 7,50x4,00 #14;	barra	43		
16	Disco de corte 4' 7x8;	Unid.	15		
17	Eletrodo 2,5 mm;	kg	17		
18					

ITEM	MÃO DE OBRA	UNID.	QUANT	UNIT.	TOTAL
1	Serviço de fundação (perfuração) com a concretagem de colunas para bases de estrutura metálica medindo 1,0 mt de profundidade e chumbados com concreto para estrutura da cobertura das SALAS MODULARES (02 contêiners de 12,00 x 6,50) m cada = 156 m <sup>2</sup> ;	Serv.	1		
2	Serviço de Corte, dobramento e fechamento dos perfis enrijecidos para as colunas (pilares) da cobertura das SALAS MODULARES (02 contêiners de 12,00 x 6,50) m cada = 156 m <sup>2</sup> ;	Serv.	1		
3	Serviço de solda e montagem dos Perfis enrijecidos para base de estrutura metálica, pilares, terças e vigas, para cobertura das SALAS MODULARES (02 contêiners de 12,00 x 6,50) m cada = 156 m <sup>2</sup> ;	Serv.	1		
4	Serviço de instalação de terças para o recebimento das telhas da cobertura das SALAS MODULARES (02 contêiners de 12,00 x 6,50) m cada = 156 m <sup>2</sup> ;	m <sup>2</sup>	156		
5	Serviço de montagem de toda a cobertura em telhas de zinco, montagem serão feitas cumprindo as especificações de vedação do fabricante para cobertura das SALAS MODULARES (02 contêiners de 12,00 x 6,50) m cada = 156 m <sup>2</sup> ;	m <sup>2</sup>	156		
6	Serviço de Pintura de toda a estrutura metálica (base, pilares, terças, insertes e terçamentos) da cobertura das SALAS MODULARES (02 contêiners de 12,00 x 6,50) m cada = 156 m <sup>2</sup> ;	Serv.	1		
7	Serviço na cobertura do REFEITÓRIO com a instalação de calha em zinco;	m <sup>2</sup>	60		
8	Serviço de montagem de tubulação hidráulica para direcionamento da água da calha na cobertura do REFEITÓRIO;	m	40		
9	Serviço de fundação (perfuração) com a concretagem de colunas para bases de estrutura metálica medindo 1,0 mt de profundidade para cobertura do REFEITÓRIO;	Serv.	22		
10	Serviço de chumbamento de colunas de ferro 10x10 para cobertura do REFEITÓRIO;	Serv.	22		
11	Serviço de Corte e fechamento dos perfis enrijecidos para as colunas (pilares) para cobertura do REFEITÓRIO;	m <sup>2</sup>	105		
12	Serviço de solda e montagem dos Perfis enrijecidos para base de estrutura metálica, pilares, terças e vigas para cobertura do REFEITÓRIO;	m <sup>2</sup>	105		
13					